

Приложение №1
к требованиям к программам энергосбережения

Таблица №1

Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Динамика изменения по годам											
			2014		2015		2016		2017		2018			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Снижение потерь электроэнергии в результате реализации мероприятий Программы энергосбережения	тыс.кВтч	-	32,016	32,016	0,28	0,28	0	0	0,352	0,352			
2	Снижение расхода электроэнергии на нужды освещения	%	0	0	0	0	0,033	0,033	3,003	3,003				
3	Доля светодиодных лампами в общем объеме используемых светильников	%	24,83	24,83	24,83	24,83	38,62	38,62	57,24	57,24				

Генеральный директор

С.В.Брусов



Исп. Золотова Н.И.
т. 849232 5 46 13

Приложение №1
к требованиям к программам энергосбережения

Таблица №2

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п	Наименование мероприятий	Кап. Вложения тыс. руб (без учета НДС)		Экономический эффект				Сроки внедрения		Источник финансирования		Срок окупаемости	
		план	факт	В натуральном выражении тыс кВтч	план	факт	В тыс руб.	план	факт	план	факт	план	факт
1	Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности	0	0	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
2	Разработка и утверждение положений по экономии электроэнергии и снижению потерь, организация разьяснительной работы по ее сбережению и мониторинг эффективности использования	0	0	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
3	ПИР по реконструкции кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до ТП-16	274,58	273,0	0	0	0	0	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
4	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до ТП-16	830,51	830,51	0,352	0,352	1	1	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
5	ПИР по строительству кабельной линии 6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО	1917,8	1485,0	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-

6	Строительство кабельной линии 6 кв от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО	5796,61	5862,63	-	-	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
7	ПНР по строительству 2БКТП (оперативный номер №14) с переводом ЛЭП на новую ТП	1766,95	1081,00	-	-	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
8	Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас	552,54	404,91	-	-	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
9	Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14	1105,08	809,83	-	-	-	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
10	Замена натриевых ламп уличного освещения мощностью 400 Вт на светодиодные прожекторы уличного освещения мощностью 200 Вт (4 шт)	139,0	39,77	2,92	2,92	15	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
11	Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на светодиодные лампы мощностью 14 Вт в трансформаторных подстанциях организации (50 шт.)	15,0	4,60	0,083	0,083	0	-	-	-	2018	2018	средства организац ии	средства организа ции	-	-
	ВСЕГО	12398,07	10791,25			16,00									

Генеральный директор

С.В. Брусов



Исп. Золотова Н.И.

Т. 849232 5 46 13