



Россия, 601911, Владимирская область  
г. Ковров, ул. Моховая, д. 4Б  
Тел. 8 (49232) 5-86-55; 5-46-13  
ИНН 3305054711/ КПП 330501001  
E-mail: [kesr-kovrov-info@vandex.ru](mailto:kesr-kovrov-info@vandex.ru)

Директору Департамента  
цен и тарифов  
Р.Н.Сорокину

№ 512-235 от «08» 07 2016г.

**Уважаемый Роман Николаевич !**

Направляем Вам отчет о выполнении инвестиционной программы  
ООО «Ковровэлектросетьремонт» ПО ФОРМЕ 202 Э за 2 квартал 2016 года.

Приложение:

1. Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2016 года на 2-х листах в 1 экземпляре.

Генеральный директор  
ООО «Ковровэлектросетьремонт»

  
С.В.Брусов

Исп. инженер ПТО Л.Е.Косолапова  
тел. 8(49232) 5-46-13

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица  
субъекта контроля (надзора)  
«08» июля 2016 года

С.В. Брусов  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



# ОТЧЕТ

## ООО «КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики.

за 2 квартал 2016 г.

«08» июля 2016 г.

(дата составления)

в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу- Пост.№ 937 от 23.09.2015г.

Таблица 1

N	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации соглашения	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетн	финансирование в отчетном периоде (год/1 - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			Уточн. стоим. по рез. утв. проэк-смет. докум.	Уточн. стоим. по рез. конкурс, заключ. догов.	прочее	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция ф 6014 с заходом в ТП-190	2016	2016		68 %	1,435	1,435	1,435	0,972						
2	Расширение строительной части ТП-15	2016	2016		29 %	2,021	2,021	2,021	0,586						
3	Получение ТУ на строительство КЛ-6 кВ с ПС Луч до ТП – 190.	2016	2016		0	3,820	3,820	3,820	0						
4	Получение ТУ на строительство КЛ-6 кВ с ПС Восточная до ТП-24	2016	2016		0	2,292	2,292	2,292	0						
	ИТОГО				16 %	9,569	9,569	9,569	1,558						

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		план	факт	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	9,569	1,558			
A.	Собственные средства, в т.н.:	9,569	1,558			
A.1.	Чистая прибыль, в т.н.:					
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.н.:					
A. 1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.н.:	4,529				
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	5,040	1,558			
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на тестируемый капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					