

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Россия, 601911, Владимирская область
г. Ковров, ул. Моховая, д. 4Б
Тел. 8 (49232) 5-86-55; 5-46-13
ИНН 3305054711/ КПП 330501001
E-mail: kesr-kovrov-info@yandex.ru

Директору Департамента
цен и тарифов
М.С. Новоселовой

№ 8/к-109 от «29» 03 2018.

Уважаемая Мария Сергеевна !

Направляем Вам отчет о выполнении инвестиционной программы
ООО «Ковровэлектросетьремонт» ПО ФОРМЕ 202 Э за 4 квартал 2017 года.

Приложение:

1. Отчет о выполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года на 2-х листах в 1 экземпляре.

Генеральный директор
ООО «Ковровэлектросетьремонт»


С.В.Брусов

Исп. Д.В. Симонов
тел. 8(49232) 5-46-13

(указывается должность уполномоченного лица
Субъекта контроля (надзора)
«29» марта 2018 года



М.П.

ОТЧЕТ
ООО «КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики.

за 4 квартал 2017 г.
«29» марта 2018г.
(дата составления)

в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу- Пост. № 567 от 01.07.2016г.

Таблица 1

N	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации в соответствии со сроком ввода в эксплуатацию	Срок ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения			Причины отклонений	
					полная стоимость	остаток на начало отчетного	финансирование в отчетном периоде (год/1 -IV кв.)		остаток профинансировать по результатам	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
							план	факт			Уточн. стоим. по рез. утв. проек-смет.	Уточн. стоим. по рез. конкурсу, заключ. догов.	прочее		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС «Южная» до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО	2017	2017	2017	100%	1,757	1,757	1,757	1,757	0					
2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Южная» до ТП-4 с установкой новой ячейки КСО в ТП-4 (1 шт) (2,750 км)	2017	2017	2017	99,91%	4,26705	4,26705	4,26705	4,26342	0					
3	ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС «Южная» через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО	2017	2017	2017	100%	1,588	1,588	1,588	1,588	0					

4	Строительство КЛ-6 кВ от ПС Южная через ТП-197 до ТП-2 с установкой ячеек КСО в ТП-197 (1шт) и ТП-2 (2шт) (2,365 км)	2017	2017	2017	99,79%	3,48095	3,48095	3,48095	3,48095	3,473,96	0						
	ИТОГО				99,90 %	11,093	11,093	11,093	11,093	11,08238	0						

Таблица 2

0	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС			Отклонения		Причины отклонений
		план	факт	млн. руб. без НДС	%		
	1	2	3	4	5	6	
	ВСЕГО,	11,093	11,08238	0,01062	0,09%		
A.	Собственные средства, в т.н.:	11,093	11,08238	0,01062	0,09%		
A.1.	Чистая прибыль, в т.н.:						
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.н.:						
A. 1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.н.:	6,693	6,693	0	0		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2.	Амортизационные отчисления	4,400	4,38938	0,01062	0,24%		
A.3.	Прочие собственные средства						
A.3.1	Наименование источника						
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
B.	Бюджетное финансирование						
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:						
Г.1.	Лизинг						
	Справочно:						
Д.	Доход на тестируемый капитал						
Е.	Возврат инвестированного капитала						